



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI

Estado do Rio Grande do Sul

RELATÓRIO DE ANDAMENTO RESTAURAÇÃO DO SALÃO HOLLER

A obra de restauro do Salão Holler - 1ª Etapa foi concluída em março de 2022. Nesta 1ª etapa de restauro, denominada como emergencial, foi concluído o restauro do telhado e seu madeiramento, o restauro do piso de madeira do Sótão que estava com madeiras comprometidas, bem como a substituição da viga do porão que estava com seção comprometida.

O projeto de restauro da 2ª etapa foi iniciado com a contratação do reforço da estrutura do Pavimento Térreo, que necessita de reforço estrutural para garantir a utilização segura do prédio, sendo neste caso realizada a contratação de engenheiro civil, com especialização em cálculo estrutural, para laudo técnico e projeto estrutural de reforço dos barrotes do referido pavimento.

Nesta etapa, o laudo estrutural das condições da estrutura de madeira existente do pavimento térreo foi entregue em 11 de outubro de 2023, e o projeto estrutural foi entregue em 26 de dezembro de 2023.

A partir deste projeto entregue e do levantamento das condições dos elementos que precisam ser restaurados no local, está sendo elaborado o projeto de restauro da 2ª etapa, juntamente com seu orçamento para aprovação junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul. Essa etapa compreende o piso do térreo, restauro das esquadrias, reboco e madeiras que compõem os elementos estruturais do enxaimel e restauro do forro de madeira.

Essa próxima próxima etapa é de grande importância para o uso futuro do Salão Holler pela comunidade e vai ser licitada e executada após aprovação de projeto junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul.