



**EMPREENHIMENTO: REGULARIZAÇÃO ÁREA**

<b>ETAPA 1</b>		<b>PRAZO PARA PROTOCOLO</b>		
<b>1. RETIFICAÇÃO DAS MATRÍCULAS</b>			<b>DIAS</b>	<b>OBS.</b>
1.1	PROJETOS DE RETIFICAÇÃO DAS QUADRAS	Topografia	90	Após a aprovação do projeto de lei
<b>ETAPA 2</b>				
<b>2. REGULARIZAÇÃO DAS QUADRAS</b>				
2.2	PROJETOS DE DESDOBRIO QUADRAS 134, 135, 136 E 137	Equipe Andrea	60	Após a emissão das novas matrículas das quadras
<b>ETAPA 3</b>				
<b>3. PROJETOS DE ENGENHARIA</b>				
3.1	PROJETOS DE INFRAESTRUTURA (ABAST. ÁGUA, DRENAGEM, MOV. TERRA E PAVIMENTAÇÃO)	Equipe Andrea	90	Após a aprovação prévia dos projetos de desdobro
3.2	PROJETOS DE INFRAESTRUTURA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA + ENERGIA ELÉTRICA)	RGE	?	A definir em conjunto com RGE
<b>ETAPA 4</b>				
<b>4. LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS VIAS</b>				
4.1	LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO	Equipe Andrea	60	Após a aprovação dos projetos de infraestrutura
<b>ETAPA 5</b>				
<b>5. EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA</b>				
5.1	EXECUÇÃO RUA DUQUE DE CAXIAS	Empreiteira	60	Após a emissão da última LAS (liberação total do empreendimento)
5.2	EXECUÇÃO RUA DA REPÚBLICA	Empreiteira	30	Após a conclusão da etapa 5.1
5.3	EXECUÇÃO TRECHO RUA CRISTIANO MOEBUS	Empreiteira	30	Após a conclusão da etapa 5.2
5.4	EXECUÇÃO TRECHO RUA JOÃO ENZWEILLER	Empreiteira	30	Após a conclusão da etapa 5.3
5.5	EXECUÇÃO RUA SANTOS DUMONT	Empreiteira	30	Após a conclusão da etapa 5.4
5.6	EXECUÇÃO RUA DOM PEDRO II	Empreiteira	30	Após a conclusão da etapa 5.5
5.7	EXECUÇÃO RUA PRINCESSA ISABEL	Empreiteira	30	Após a conclusão da etapa 5.6
<b>ETAPA 6</b>				
<b>6. LIBERAÇÃO DAS QUADRAS</b>				
6.1	VISTORIA PREFEITURA (INFRAESTRUTURA) RUAS 5.1, 5.2. E 5.3			Após a conclusão das etapas 5.1, 5.2, e 5.3
6.2	APROVAÇÃO FINAL PROJETOS DE DESDOBRIO 136			Após 6.1
6.3	ENCERRAMENTO HIPOTECA QUADRA 136			Após 6.2
6.4	VISTORIA PREFEITURA (INFRAESTRUTURA) RUA 5.4 e 5.5			Após a conclusão da etapa 5.4 e 5.5
6.5	APROVAÇÃO FINAL PROJETOS DE DESDOBRIO 137			Após 6.4
6.6	INDIVIDUALIZAÇÃO HIPOTECAS QUADRA 137			Após 6.5
6.7	LIBERAÇÃO PROPORCIONAL LOTES	PREFEITURA	PRAZO INTERNO	Após 6.6
6.8	VISTORIA PREFEITURA (INFRAESTRUTURA) RUA 5.6			Após a conclusão da etapa 5.6
6.9	APROVAÇÃO FINAL PROJETOS DE DESDOBRIO 135			Após 6.8
6.10	LIBERAÇÃO PROPORCIONAL LOTES			Após 6.9
6.11	VISTORIA PREFEITURA (INFRAESTRUTURA) RUA 5.7			Após a conclusão da etapa 5.7
6.12	APROVAÇÃO FINAL PROJETOS DE DESDOBRIO 134			Após 6.11
6.13	LIBERAÇÃO PROPORCIONAL LOTES			Após 6.12